

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৮.১৯ - ২২২

তারিখঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
১০ জুন ২০১৯

বিষয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুস্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৩ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(মোঃ সামীমুজ্জামান)
উপপ্রধান
ফোন-৯৫১৪২৬৬
E-mail: shamimrafi1968@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দূ: আ: পরিচালক-৫)
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দূঃ আঃ উপসচিব, বাজেট শাখা-১৬)
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৭। ই-ইনসি, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ৮। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৯। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১০। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১১। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ), ঢাকা
- ১২। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১৩। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, নিউ ইন্সটান, ঢাকা
- ১৫। মুদ্রা-প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৬। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোলিং ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১৭। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোলিং ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
- ১৮। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, সিলেট জোন
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২০। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, গড সাহেব রোড, হিলটপ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ, সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা
- ২৩। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ), সেতু ভবন, বনানী ঢাকা
- ২৪। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ), এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২৫। প্রকল্প পরিচালক, SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway, হাউজ নং-১২৭, সড়ক নং-২, ব্লক-এ নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২
- ২৬। প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২৭। প্রকল্প পরিচালক, ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ২৮। প্রকল্প পরিচালক, TA for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৯। প্রকল্প পরিচালক, TA for Detailed Study & Design of Dhaka-Chattagong Express Way on PPP Basis, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ৩০। প্রকল্প পরিচালক, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (ডব্লিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ৩১। প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ি কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ৩২। প্রকল্প পরিচালক, এন্টারপ্রাইসিং অফ ক্লিয়ারিং হাউজ ফর ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এরিয়া, ডিটিসিএ, নগর ভবন
- ৩৩। প্রকল্প পরিচালক, ডিটিসিএ এর সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ, নগর ভবন, ঢাকা
- ৩৪। প্রকল্প পরিচালক, ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, নগর ভবন, ঢাকা

চলমান পাতা-২

- ৩৫। প্রকল্প পরিচালক, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
- ৩৬। প্রকল্প পরিচালক, ক্রুস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), বাড়ী নং-১০, রোড নং-১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা
- ৩৭। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩৮। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩৯। প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক সার্কেল), এলেন বাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪০। প্রকল্প পরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪১। প্রকল্প পরিচালক, “আশুগঞ্জ নদীকন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলকন্দর মহাসড়ককে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ” সড়ক ভবন, কুমিল্লা
- ৪২। প্রকল্প পরিচালক, ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪৩। প্রকল্প সমন্বয়ক, (ক) ৯বম, ১০ম ও ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, (খ) মীরেশ্বরাই-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ,
- ৪৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪৫। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা
- ৪৬-৫০। উপ-সচিব (রক্ষণাবেক্ষণ/জিএফডিপি/ডিএফডিপি)/উপ-প্রধান (পরিঃ ও কার্যঃ/সওজ জিওবি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৫১-৫২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল/পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৫৩-৫৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, কার্যক্রম বিভাগ/মূল্যায়ন বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৫৫-৫৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, ঢাকা/গাজীপুর/নরসিংদী/.....

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। মুগ্ধপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার
কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	২৩ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	সকাল ১০:৩১ মিনিট
স্থান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	...

১. উপস্থাপনা

সভাপতির সম্মতিক্রমে যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি'র আওতায় বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ঠ ২৬টি প্রকল্প রয়েছে (টিএ ০৯টি, বিনিয়োগ ১৭টি)। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রকল্প সাহায্য খাতে ৫৮১৪.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য খাতে ৩৩৫৫.৫২ কোটি টাকা (৫৭.৭১%) ব্যয় করা হয়।

২. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাভিত্তিক প্রকল্পওয়ারী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সংস্থা : ডিএমটিসিএল			
১. ঢাকা মাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১/৭/১২-৩০/৬/২৪)	আরএডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের ১ম ও ২য় অংশ সমাপ্ত করার জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়। চলতি অর্থবছরে অতিরিক্ত জিওবি বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে বলে সংস্থা কর্তৃক জানানো হয়।	(ক) আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের ১ম ও ২য় অংশ সমাপ্ত করার জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। (গ) জিওবি খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের/বরাদ্দ হ্রাসের প্রয়োজন হলে ২৬-০৫-২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২. টিএ ফর এমআরটি লাইন-১ (ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস) (১/৭/১৭-৩০/৬/২০)	প্রকল্পটির কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	প্রকল্পটির কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
সংস্থা : ডিটিসিএ			
৩. ঢাকা ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (১/৭/১৫-৩১/১২/১৯)	আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। আরটিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) আরটিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক এবং যুগ্মপ্রধান
৪. Technical Assistance to DTCA (১/৭/১৫ -৩০/০৬/১৯)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়। প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক


৫. ঢাকা মেট্রো প্রজেক্ট প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রজেক্ট (১/৭/১৫ - ৩০/৬/১৯)	কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি সভা আহবানের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি সভা আহবান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৬. দি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন ঢাকা ম্যাস র্যা পিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (এমআরটি লাইন-১ এন্ড এমআরটি লাইন-৫) প্রজেক্ট (১/১/১৭ - ৩১/১২/১৯)	কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি সভা আহবানের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি সভা আহবান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
সংস্থা : বিআরটিসি			
৭. বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ (১/২/১৬-৩০/৬/১৯)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলেও সংস্থা থেকে জানানো হয় যে, প্রায় ৭২.০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারবে না। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ অর্থ ব্যয় করতে না পারলে উপযোজন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে ২৬-০৫-২০১৯ তারিখের মধ্যে উপযোজন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
৮. বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ (১/২/২০১৬-৩০/৬/১৯)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	আরএডিপি'তে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
৯. Capacity Building and Repair of Single Decker CNG Buses of BRTC Under EDCF Grant as Additional Assistance (AA) (০১/১/১৮-৩০/০৬/১৯)	প্রকল্পটির কাজের গতি ত্বরান্বিতপূর্বক আরএডিপিতে বরাদ্দের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করে যথাসময়ে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়।	আরএডিপি'তে বরাদ্দের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করে যথাসময়ে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর			
১০. তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ (১/৭/০৩-১৩/০৫/১৯)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, আরএডিপি বরাদ্দের প্রায় ৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে না। উক্ত টাকা অন্য কোন প্রকল্পে দেয়া যায় কিনা তার প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) ব্যয় করা সম্ভব না হলে প্রকল্পটির আরএডিপি বরাদ্দের ৩০.০০ কোটি টাকা উপযোজনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

১১. নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১/১১/১০-৩০/৬/২১)	কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে অর্থ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে অর্থ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১২. বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ (১/৪/১২-৩০/৪/২১)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৩. গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (১/১২/১২-৩০/৬/২০)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া হয়।	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ ও প্রকল্প পরিচালক এবং অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
১৪. SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway. (৭/৪/১৩-৩০/৬/২০)	পিএ বরাদ্দের অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে বলে সংস্থা থেকে জানানো হয়। আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) পিএ বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হলে প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৫. ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১/৪/১৩-৩১/১০/২১)	সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। আরএডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) আরএডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং যুগ্মপ্রধান
১৬. মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১/৭/১৫-৩০/৬/২০)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব (বাজেট অনুবিভাগ)
১৭. ডব্লিউবিবিআইপি (১/১০/১৫-৩০/৬/২০)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
১৮. ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) (১/৪/১৬-৩০/৬/২২)	আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রতিটি সেতুর ভূমি অধিগ্রহণের ধারাবাহিক বর্ণনা সম্বলিত অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রতিটি সেতুর ভূমি অধিগ্রহণের ধারাবাহিক বর্ণনা সম্বলিত অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী

১৯. সাসেক সংযোগ সড়ক-২: হাটিকামরুল- রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/৯/১৬-৩১/৮/২১)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি শিফটিং দ্রুত সম্পন্ন করে উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি শিফটিং দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী এবং উন্নয়ন উইং
২০. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (১/১/১৭-৩০/০৬/২০)	প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার পরামর্শ দেয়া হয়। এ ছাড়া প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা করার জন্য বলা হয়ে। আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। পিআইসি ও পিএসসি সভার আয়োজন করতে হবে। (খ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২১. আশুগঞ্জ নদীবন্দর- সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১/৪/১৭-৩০/৬/২০)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক সর্বশেষ অগ্রগতির ও আর্থিক চাহিদা সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক অগ্রগতি ও আর্থিক চাহিদা সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (কুমিল্লা জোন)
২২. রাজাপুর-নৈকাঠি- বেকুটিয়া-পিরোজপুর সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়া কাঁচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ (১/১০/১৭-৩১/১/২১)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পের আন্তঃখাতের প্রয়োজন হবে। আন্তঃখাতের প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) আন্তঃখাতের প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
২৩. Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka- Chittagong Express Way on PPP Basis. (১/৩/১৩-৩০/০৬/১৯)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। Study and Design এর ওপর একটি Presentation দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) Study and Design এর ওপর একটি Presentation তৈরী করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২৪. Assistance for Sub-Regional Road Transport Project Preparatory Facility-II (১/৭/১৫-৩০/৬/১৯)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ব্রিজের ডিজাইন পরিবর্তন করা হবে এবং এ ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য প্রায় ৬মাস সময়ের প্রয়োজন হবে। ব্রিজের উচ্চতার (ক্লিয়াসেন) বিষয়ে BIWTA এর সাথে যোগাযোগ করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) ব্রিজের ডিজাইন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (খ) ব্রিজের উচ্চতা (ক্লিয়াসেন) বিষয়ে BIWTA এর সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
২৫. ইমারজেন্সি এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট কক্সবাজার-টেকনাফ রোড (এন-১) ইমপ্রভমেন্ট প্রজেক্ট ১/১০/১৮-৩০/৬/২১)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
অন্যান্য প্রকল্পসমূহ			

২৬. ঢাকা সার্কুলার রুট	ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়।	ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা জোন)
২৭. পিপিপি তালিকাভুক্ত প্রকল্প	পিপিপি প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। নতুনভাবে চিহ্নিত প্রকল্প তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) পিপিপি প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। (খ) নতুনভাবে চিহ্নিত প্রকল্প তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পিপিপি সেল প্রধান, সওজ অধিদপ্তর এবং পরিকল্পনা উইং
২৮. এসডিজি	এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এসডিজির বিভিন্ন টার্গেটসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা তদারকির জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা দেন।	এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এসডিজির বিভিন্ন টার্গেটসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা তদারকি করতে হবে।	এসডিজি শাখা
২৯. বিবিধ	কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে এবং আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। আরএডিপিতে বরাদ্দের সংশোধন/উপযোজনের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সকল প্রকল্প পরিচালকদের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করার জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) আরএডিপি'তে বরাদ্দের পুনরায় সংশোধন/উপযোজনের প্রয়োজন হলে তা ২৬-০৫-২০১৯ তারিখের মধ্যে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) সকল প্রকল্প পরিচালকদের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করতে হবে।	সকল সংস্থা, সকল প্রকল্প পরিচালক

৩. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক ও আরো উদ্যোগী হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৫.১৯. - ২২২

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

২৮ মে ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ
- ৩) ভারপ্রাপ্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৪) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
- ৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৬) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

- ৭) ই-ইনসি, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ৮) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১১) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১২) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
- ১৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
- ১৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
- ১৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড
- ১৬) যুগ্ম প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৭) মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১৮) মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
- ১৯) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা
- ২০) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম
- ২১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা
- ২২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
- ২৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন, রংপুর
- ২৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
- ২৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বরিশাল জোন, বরিশাল
- ২৬) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
- ২৭) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ
- ২৮) প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২৯) প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, গড সাহেব রোড, হিলটপ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
- ৩০) প্রকল্প পরিচালক, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা
- ৩১) প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ, সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা
- ৩২) সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্টঃ ইমপ্লুমেন্ট অব জয়দেবপুর-চান্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা রোড (এন-৪) টু ৪-লেইন হাইওয়ে, হাউজ নং-১২৭, সড়ক নং-২, ব্লক-এ নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২
- ৩৩) প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৩৪) প্রকল্প পরিচালক, TA for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা
- ৩৫) প্রকল্প পরিচালক, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্লুমেন্ট প্রকল্প (ডব্লিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ৩৬) প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ি কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ৩৭) প্রকল্প পরিচালক, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
- ৩৮) প্রকল্প পরিচালক, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্লুমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), বাড়ী নং-১০, রোড নং-১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা
- ৩৯) প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক সার্কেল), এলেন বাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪০) প্রকল্প পরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা

- ৪১) প্রকল্প পরিচালক, “আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ”, সড়ক ভবন, কুমিল্লা
- ৪২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- ৪৩) উপসচিব, রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৪৪) উপসচিব, জিএফডিপি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৪৫) উপসচিব, ডিএফডিপি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৪৬) উপ প্রধান, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৪৭) উপ প্রধান, সওজ জিওবি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৪৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- ৪৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- ৫০) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রোগ্রামিং বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- ৫১) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইভ্যালুয়েশন বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- ৫২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর



মোঃ সামীমুজ্জামান
উপপ্রধান