

AME (let RTHD)
18/07/2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.০৬.০১০.১৮-১৮২

তারিখঃ ২৪ বৈশাখ ১৪২৬
০৭ মে ২০১৯

বিষয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(মোঃ সামীমুজ্জামান)
উপপ্রধান
ফোন-৯৫১৪২৬৬

E-mail: shamimrafi1968@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে কার্যবিবরণী প্রেরণের অনুরোধসহ)
- ৭। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৮-৯। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১০। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
- ১১। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১২। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
- ১৩। যুগ্ম-সচিব (বিআরটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা

অনুলিপি সদয় অবগতি জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মার্চ ২০১৯ মাসের আরএডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : দুপুর ১১:০১ ঘটিকা
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক
উপস্থাপনা :

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। যুগ্মপ্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি অর্থবছরে এ বিভাগের আওতায় ১৮৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, এর মধ্যে ১৬১টি জিওবি অর্থায়নে, ১৭টি প্রকল্প সাহায্য এবং ১১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ১৯৭৪৩.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১৩৯৮৮.৪৬ কোটি টাকা। অদ্যকার সভায় সংস্থা প্রধানগণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ, প্রকল্প পরিচালকগণসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় :

২. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী																																																																																											
২.১ এডিপি বাস্তবায়ন	<p>সভায় আলোচনা হয় যে, এ বিভাগের চলতি অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের মধ্যে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত জিওবি অর্থ ৩৯৮৬.৭৮ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৮.৫০% ব্যয় হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের জোনভিত্তিক আরএডিপি বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রঃ নং</th> <th>জোনের নাম</th> <th>প্রকল্প সংখ্যা</th> <th>বরাদ্দ</th> <th>ছাড়</th> <th>ব্যয়</th> <th>অগ্রগতি (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>ঢাকা জোন</td> <td>২৩টি</td> <td>২৮৮৬.৫৮</td> <td>৮৪৮.০৯</td> <td>৬৫০.৭৭</td> <td>২২.৫৪</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>ময়মনসিংহ জোন</td> <td>২৪টি</td> <td>১২৯০.৯৫</td> <td>৫৫৪.৯০</td> <td>৫০৩.৮৪</td> <td>৩৯.০৩</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>চট্টগ্রাম জোন</td> <td>১৮টি</td> <td>১০০৮.৩৩</td> <td>৪২৬.৭৬</td> <td>৩১১.৮১</td> <td>৩০.৯২</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>সিলেট জোন</td> <td>১১টি</td> <td>৭৪৬.৩২</td> <td>৪০৩.৮৫</td> <td>৩০৪.৭৩</td> <td>৪০.৮৩</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>খুলনা জোন</td> <td>১৬টি</td> <td>৯৫৭.৭৯</td> <td>৪১০.৯৩</td> <td>৩৭৪.৪৩</td> <td>৩৯.০৯</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>কুমিল্লা জোন</td> <td>২২টি</td> <td>১২০০.৭৭</td> <td>৭৬০.৫৪</td> <td>৫৩৫.৬৪</td> <td>৪৪.৬১</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>গোপালগঞ্জ জোন</td> <td>৪টি</td> <td>৩০০.৩৬</td> <td>১৩৫.১৮</td> <td>১২৪.২৭</td> <td>৪১.৩৭</td> </tr> <tr> <td>৮</td> <td>বরিশাল জোন</td> <td>১১টি</td> <td>৫৮৭.৩৪</td> <td>২০২.৭৩</td> <td>১৭৫.৭৭</td> <td>২৯.৯৩</td> </tr> <tr> <td>৯</td> <td>রাজশাহী জোন</td> <td>৭টি</td> <td>৪৫৩.০১</td> <td>২৫৫.০১</td> <td>২৫৩.১১</td> <td>৫৫.৮৭</td> </tr> <tr> <td>১০</td> <td>রংপুর জোন</td> <td>১৯টি</td> <td>৫৪৬.৪০</td> <td>২৫১.৪৫</td> <td>২১৩.৮৩</td> <td>৩৯.১৩</td> </tr> <tr> <td>১১</td> <td>স্বতন্ত্র প্রকল্পসমূহ</td> <td>২১টি</td> <td>৬৪৮০.১৮</td> <td>৪১৮৬.৪৩</td> <td>৩১৩০.৫৮</td> <td>৪৮.৩১</td> </tr> <tr> <td></td> <td>মোট</td> <td>১৭৮টি</td> <td>১৬৪৬১.৫৪</td> <td>৮৪৩৫.৮৬</td> <td>৬৬০২.৬০</td> <td>৪০.১১</td> </tr> </tbody> </table> <p>সভায় সওজ অধিদপ্তরের জোনভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সচিব মহোদয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ জোনের অধীনে বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। জোনভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের সংশোধন,</p>	ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	১	ঢাকা জোন	২৩টি	২৮৮৬.৫৮	৮৪৮.০৯	৬৫০.৭৭	২২.৫৪	২	ময়মনসিংহ জোন	২৪টি	১২৯০.৯৫	৫৫৪.৯০	৫০৩.৮৪	৩৯.০৩	৩	চট্টগ্রাম জোন	১৮টি	১০০৮.৩৩	৪২৬.৭৬	৩১১.৮১	৩০.৯২	৪	সিলেট জোন	১১টি	৭৪৬.৩২	৪০৩.৮৫	৩০৪.৭৩	৪০.৮৩	৫	খুলনা জোন	১৬টি	৯৫৭.৭৯	৪১০.৯৩	৩৭৪.৪৩	৩৯.০৯	৬	কুমিল্লা জোন	২২টি	১২০০.৭৭	৭৬০.৫৪	৫৩৫.৬৪	৪৪.৬১	৭	গোপালগঞ্জ জোন	৪টি	৩০০.৩৬	১৩৫.১৮	১২৪.২৭	৪১.৩৭	৮	বরিশাল জোন	১১টি	৫৮৭.৩৪	২০২.৭৩	১৭৫.৭৭	২৯.৯৩	৯	রাজশাহী জোন	৭টি	৪৫৩.০১	২৫৫.০১	২৫৩.১১	৫৫.৮৭	১০	রংপুর জোন	১৯টি	৫৪৬.৪০	২৫১.৪৫	২১৩.৮৩	৩৯.১৩	১১	স্বতন্ত্র প্রকল্পসমূহ	২১টি	৬৪৮০.১৮	৪১৮৬.৪৩	৩১৩০.৫৮	৪৮.৩১		মোট	১৭৮টি	১৬৪৬১.৫৪	৮৪৩৫.৮৬	৬৬০২.৬০	৪০.১১	<p>(ক) প্রকল্পভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন এবং এডিপি বরাদ্দের ১০০% অর্থ ব্যয় নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(খ) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের সংশোধন, উপযোজন বা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হলে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	সকল সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ
ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (%)																																																																																								
১	ঢাকা জোন	২৩টি	২৮৮৬.৫৮	৮৪৮.০৯	৬৫০.৭৭	২২.৫৪																																																																																								
২	ময়মনসিংহ জোন	২৪টি	১২৯০.৯৫	৫৫৪.৯০	৫০৩.৮৪	৩৯.০৩																																																																																								
৩	চট্টগ্রাম জোন	১৮টি	১০০৮.৩৩	৪২৬.৭৬	৩১১.৮১	৩০.৯২																																																																																								
৪	সিলেট জোন	১১টি	৭৪৬.৩২	৪০৩.৮৫	৩০৪.৭৩	৪০.৮৩																																																																																								
৫	খুলনা জোন	১৬টি	৯৫৭.৭৯	৪১০.৯৩	৩৭৪.৪৩	৩৯.০৯																																																																																								
৬	কুমিল্লা জোন	২২টি	১২০০.৭৭	৭৬০.৫৪	৫৩৫.৬৪	৪৪.৬১																																																																																								
৭	গোপালগঞ্জ জোন	৪টি	৩০০.৩৬	১৩৫.১৮	১২৪.২৭	৪১.৩৭																																																																																								
৮	বরিশাল জোন	১১টি	৫৮৭.৩৪	২০২.৭৩	১৭৫.৭৭	২৯.৯৩																																																																																								
৯	রাজশাহী জোন	৭টি	৪৫৩.০১	২৫৫.০১	২৫৩.১১	৫৫.৮৭																																																																																								
১০	রংপুর জোন	১৯টি	৫৪৬.৪০	২৫১.৪৫	২১৩.৮৩	৩৯.১৩																																																																																								
১১	স্বতন্ত্র প্রকল্পসমূহ	২১টি	৬৪৮০.১৮	৪১৮৬.৪৩	৩১৩০.৫৮	৪৮.৩১																																																																																								
	মোট	১৭৮টি	১৬৪৬১.৫৪	৮৪৩৫.৮৬	৬৬০২.৬০	৪০.১১																																																																																								


আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপযোজন বা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হলে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।		
২.২ সংশোধিত অনুমোদিত, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প প্রকল্প	সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ, চলতি অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের আন্তঃখাত সমন্বয় বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে প্রস্তাব প্রেরণ এবং চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেগুলো সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না সেগুলোর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুততম সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, সমাপ্ত তালিকার মধ্যে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না তার কারন ও যৌক্তিকতাসহ ছক পূরণ করে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) চলতি অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের আন্তঃখাত সমন্বয় বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে; (গ) চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেগুলো সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না সেগুলোর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (ঘ) সমাপ্ত তালিকার মধ্যে যেসকল প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না তার কারন ও যৌক্তিকতাসহ ছক পূরণ করে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল সংস্থা/প্রকল্প পরিচালক
২.৩ অর্থ ছাড়	সভায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের অর্থ যথাসময়ে ছাড়করণ ও যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের অর্থ যথাসময়ে ছাড়করণ ও ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	সকল সংস্থা
২.৪ পিসিআর	যে সকল প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে সেসকল প্রকল্পের পিসিআর এর ওপর আইএমইডির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) যে সকল প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে সেসকল প্রকল্পের পিসিআর এর ওপর আইএমইডির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা
২.৫ গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ	অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং সমাপ্ত করে সকল প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। এই ১০টি প্রকল্প আগামী	(ক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং সমাপ্ত করে সকল প্যাকেজের	প্রকল্প পরিচালক (সকল)

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (১০টি গুচ্ছ প্রকল্প)	অর্থবছরে সমাপ্ত হবে বিধায় আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য নতুন করে জোনভিত্তিক গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এখনই উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে; (খ) নতুন করে জোনভিত্তিক গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণের জন্য এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জোন)
২.৬ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (১০টি গুচ্ছ প্রকল্প)	অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং সমাপ্ত করে সকল প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। ১০টি প্রকল্পই আগামী অর্থবছরে সমাপ্ত হবে বিধায় জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য নতুন করে জোনভিত্তিক গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এখনই উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং সমাপ্ত করে সকল প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে; (খ) নতুন করে জোনভিত্তিক গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণের জন্য এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল জোন)
২.৭ নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও প্রকল্পের সেতু ও পেডমেন্ট ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নতুন প্রকল্পসমূহে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। আরএডিপি প্রস্তুত হওয়ার পরে যে সকল প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সেতু ও মহাসড়কের ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; (খ) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে; (গ) নতুন প্রকল্পসমূহে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; (ঘ) আরএডিপি প্রস্তুত হওয়ার পরে যে সকল প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব ও সকল সংস্থা/সকল প্রকল্প পরিচালক
২.৮ অননুমোদিত প্রকল্প	সভাকে অবহিত করা হয় যে, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জোনের সড়ক উন্নয়ন সংক্রান্ত ডিপিপি সমূহ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নতুন ডিপিপি প্রণয়ন, অভ্যন্তরীণ যাচাই সভা ও পিইসি সভায় সুপারিশকৃত	(ক) ডিপিপি সমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; (খ) যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি	পরিকল্পনা উইং এবং অতিরিক্ত

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ডিপিপি দ্রুত পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে তার অনুমোদন ডেরাখিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়।	ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে তার অনুমোদন ডেরাখিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সকল জোন
২.৯ বিবিধ	<p>সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা আইএমইডি সরেজমিন পরিদর্শন করবে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের গুনগতমান মূল্যায়ন করা হবে। কাজেই প্রকল্পগুলোর তথ্য হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্পসহ অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা করে কোন সমস্যা থাকলে প্রয়োজনীয় সমাধানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>সমাপ্তযোগ্য প্রকল্পের তালিকার মধ্যে যেসকল প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবেনা তার যৌক্তিকতাসহ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>সওজ অধিদপ্তরের ব্রিজ ডিজাইন ও পেভমেন্ট ডিজাইন কার্যক্রমে সময় বেশী নেয়া হয় মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন সার্ভে/সমীক্ষা/জরীপ কাজ সম্পাদনের জন্য সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজন হলে সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারে।</p> <p>জিওবি অর্থে প্রস্তাবিত প্রকল্পের রাজস্ব খাতে (জনবল, স্টেশনারী, প্রকাশনা, বিবিধ সভার জন্য সম্মানী, অস্থায়ী শ্রমিক মুজুরি, মেরামত/সংরক্ষণ, প্রকল্প কাজ শুরু করা ও সমাপ্ত কাজ উদ্বোধন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টিমেট নির্ধারণে অনেক বেশী সময় নেয়া হয়। প্রকল্প অনুমোদনের পরপরই এ কাজ সম্পন্ন করা এবং দরপত্র আহ্বান করার উপর জোর দিয়ে পিপিএ ২০০৮ এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়। আবার কখনো দেখা যায় যে, কার্যাদেশের মেয়াদ ডিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশী। এ ধরনের বিষয় পরিহার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>আরএডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার প্রধান প্রকৌশলী,</p>	<p>(ক) সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা আইএমইডি সরেজমিন পরিদর্শন করবে বিধায় প্রকল্পগুলোর তথ্য হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;</p> <p>(খ) সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্পসহ অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অবস্থা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে তা সমাধানের পরামর্শ/উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;</p> <p>(গ) সমাপ্তযোগ্য প্রকল্পের তালিকার মধ্যে যেসকল প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবেনা তার যৌক্তিকতাসহ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(ঘ) সমাপ্তযোগ্য প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গভিত্তিক বিবরণসহ এ অর্থবছরে অর্থের চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(ঙ) সওজ অধিদপ্তরের ব্রিজ ডিজাইন ও পেভমেন্ট ডিজাইন এর চলমান কাজ ও ডিজাইনের জন্য অপেক্ষমান কাজের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(চ) সমাপ্ত কাজ উদ্বোধন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অন্যান্য সংস্থা প্রধান এবং পরিকল্পনা উইং</p>

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	<p>জোনাল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p> <p>সকল সড়ক ও মহাসড়কে পর্যাপ্ত ওভারহেড ডিসপ্লে এবং শার্প মোড়ে উত্তল দর্পণসহ সাইন সিগনালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>(ছ) প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং এস্টিমেট প্রণয়নে অনেক বেশী সময় নেয়া পরিহার করতে হবে।</p> <p>প্রকল্প অনুমোদনের পরপরই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>(জ) ডিপিএ ২০০৮ এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>(ঝ) কার্যাদেশের মেয়াদ ডিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশী হবে না।</p> <p>(ঞ) আরএডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার প্রধান প্রকৌশলী, জোনাল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করবেন;</p> <p>(ট) পাঁচ বছর বা তদুর্ধ্বকাল ধরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে অথচ প্রকল্প কার্যক্রম ধীরগতি এমন প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করে প্রধান প্রকৌশলী পর্যায়ে পর্যালোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।</p> <p>(ঠ) সকল সড়ক ও মহাসড়কে পর্যাপ্ত ওভারহেড ডিসপ্লে এবং সাপ মোড়ে উত্তল দর্পণসহ সাইন সিগনালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	

৩. সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (মোঃ নজরুল ইসলাম)
 সচিব