

Amel (101 R) ৫.৩.১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৯.১৮-১০২

তারিখঃ ২১ ফাল্গুন ১৪২৫
০৫ মার্চ ২০১৯

বিষয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(মোঃ সামী মুজ্জামান)
উপপ্রধান
ফোন-৯৫১৪২৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ: আ: পরিচালক-৫)
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৭। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৯। ই-ইনসি ইঞ্জিনিয়ার পরিদপ্তর, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১০। যুগ্মসচিব (বিআরটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১১। মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১২। মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
- ১৩। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : ১১.০০ ঘটিকা
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

২. উপস্থাপনাঃ

২.১ সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১১টি প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ২৪ ও ৩৪ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭৬৮.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যা এ বিভাগের এডিপি বরাদ্দের ৩.৮০%। জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ২৯০.০০ কোটি টাকা (৩৭.৭১%) ছাড় করে মাত্র ২৮৩.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার ৩৬.৮০%। চলমান, নতুন অনুমোদিত এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন/প্রক্রিয়াকরণ অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।


৩. আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১ টাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পৌচর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নীতকরণ মেয়াদ: (১/৩/১৬-৩০/৬/২০১৯)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি আলোকে নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম সমাপ্তকরণ এবং চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণের জন্য সংস্থা থেকে অনুরোধ করা হয়।	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.২ টাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পৌচর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ মেয়াদ: (১/১১/১৮-৩০/৬/২০১৯)	চলতি অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ অর্থবছরে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে জানানো হয় যে, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। যথাসময়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ক) চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে যথাসময়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.৩ আলীকদম-জালানীপাড়া-করুকপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/৬/১৯)	আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড

১৪ বগাছড়ি-ননিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০ম কি:মি: এ চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ মেয়াদ: (১/১১/১৬-৩১/১২/১৯)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.৫ সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাগ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়ক উন্নয়ন মেয়াদ: (১/৪/১৭-৩১/১২/১৯)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.৬ খানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদকাল: (১-১-১৭ হতে ৩০-৬-২০)	মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.৭ মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ: (১/৭/১৭-৩১/১২/১৯)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তব অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.৮ সীমান্ত সড়ক (রোজামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ (১ম পর্যায়) মেয়াদ: (১/১/১৮-৩০/৬/২১)	চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.৯ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে আভারপাস নির্মাণ মেয়াদ: (১/১/১৮-৩০/৬/১৯)	চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.১০ রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ মেয়াদ: (১/৭/১৮-৩১/১২/২০)	চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ হ্রাস করার জন্য সভায় আলোচনা হয়। হ্রাসকৃত অর্থ আরএডিপি'তে প্রতিফলনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	হ্রাসকৃত অর্থ আরএডিপি'তে প্রতিফলন করতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.১১ ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আভারপাস নির্মাণ মেয়াদ: (১/১/১৮-৩১/১২/১৯)	চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এই বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড

৪.০ নতুন অনুমোদিত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প			
৪.১ মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়ক পুনঃনির্মাণ ২য় পর্যায়	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড
৪.২ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (২৩ কিলোমিটার) প্রশস্তকরণ ও ৬ কিলোমিটার পুনঃনির্মাণ	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	পিইসি সভা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড
৪.৩ মেরিন ড্রাইভের ১ম ১.৭ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ফ্লাইওভার নির্মাণ	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি'র ওপর পিইসি সভা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বলা হয়।	পিইসি সভা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড
৪.৪ ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (কলাতলী হতে লাবনী পয়েন্ট)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং এ বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড
৪.৫ লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড ও পরিকল্পনা কমিশন
৪.৬ ফাসিয়াখালী থেকে আলীকদম পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ	ফাসিয়াখালী থেকে আলীকদম পর্যন্ত সড়কের বুটে বিদ্যমান ২টি সেতুর হাইড্রোলজি ও মরফোলজি স্ট্যাডির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে উক্ত সড়কের প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নপূর্বক আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	ফাসিয়াখালী থেকে আলীকদম পর্যন্ত সড়কের বুটে বিদ্যমান ২টি সেতুর হাইড্রোলজি ও মরফোলজি স্ট্যাডির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ডিপিপি প্রনয়নপূর্বক আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং সওজ
৫. বিবিধ	সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য বলা হবে। আরএডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব যদি সংশোধনের প্রয়োজন হয় তা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) আরএডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর ও ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড

৬. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ নজরুল ইসলাম)

সচিব

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ