

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন
অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

| | |
|------------|--|
| সভাপতি | মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব |
| সভার তারিখ | ২৯ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ |
| সভার সময় | দুপুর ০২:০০ ঘটিকা |
| স্থান | ভবন নং-৭, কক্ষ নং ৮২১, বাংলাদেশ সচিবালয় |
| উপস্থিতি | ... |

২. উপস্থাপনাঃ

২.১ সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১০টি প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ২৪ ও ৩৪ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপিতে ১৩৩৭.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যা এ বিভাগের এডিপি বরাদ্দের ৫.৩২%। জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ২৬২.৯৮ কোটি টাকা (১৯.৬৬%) ছাড় করে এখন পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার ০.০০%। চলমান, নতুন অনুমোদিত এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন/প্রক্রিয়াকরণ অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ


| আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|--|--|--|--|
| ৩.১ ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পান্ডুর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নীতকরণ মেয়াদ: (১/৩/১৬-৩০/৬/১৯) | প্রকল্পটি জুন ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | প্রকল্পের পিসিআর নভেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও সওজ অধিদপ্তর |
| ৩.২ ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পান্ডুর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ মেয়াদ: (১/৯/১৮-৩০/৬/২০) | ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পান্ডুর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ-৪ লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের এলাইনমেন্টের মাওয়া প্রান্তে বিবিএ অংশের শুরুতে সড়ক ও গোলচত্বর সংশোধন বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আগামী সপ্তাহের মধ্যে দাখিলের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পান্ডুর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ-৪ লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের এলাইনমেন্টের মাওয়া প্রান্তে বিবিএ অংশের শুরুতে সড়ক ও গোলচত্বর সংশোধন বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আগামী সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করতে হবে। | ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও পরিকল্পনা উইং |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>৩.৩ আলীকদম-জ্বালানীপাড়া-করুকপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/৬/১৯)</p> | <p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ ডিপিপি সংশোধন করতঃ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> | <p>ডিপিপি সংশোধন করতঃ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।</p> | <p>৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড</p> |
| <p>৩.৪ বগাছড়ি-ননিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০ম কি:মি: এ চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ</p> <p>মেয়াদ: (১/১১/১৬-৩১/১২/১৯)</p> | <p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ ডিপিপি সংশোধন করতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত সংশোধিত ডিপিপি এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> | <p>(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ ডিপিপি সংশোধন করতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। (খ) সংশোধিত পুনর্গঠিত ডিপিপি এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> | <p>৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড</p> |
| <p>৩.৫ সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়ক উন্নয়ন</p> <p>মেয়াদ: (১/৪/১৭- ৩০/৬/১৯)</p> | <p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ ডিপিপি সংশোধন করতঃ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p> | <p>(ক) ডিপিপি সংশোধন করতঃ মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। (খ) সংশোধিত পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।</p> | <p>২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং যুগ্মপ্রধান</p> |
| <p>৩.৬ খানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/৬/২০)</p> | <p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> | <p>(ক) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; (খ) সংশোধিত পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> | <p>৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড</p> |
| <p>৩.৭ মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: (১/৭/১৭- ৩১/১২/১৯)</p> | <p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> | <p>প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।</p> | <p>২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড</p> |
| <p>৩.৮ সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ (১ম পর্যায়)</p> <p>মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩০/৬/২১)</p> | <p>পিএসসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করার এবং সংশোধিত ডিপিপিতে এলজিইডির প্রায় ৫ কিলোমিটার সড়ক অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে গঠিত পরিদর্শন কমিটি-কে সরেজমিন পরিদর্শন করে দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়।</p> | <p>(ক) পিএসসি সভা আহ্বান করতঃ ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সংশোধিত ডিপিপিতে এলজিইডির প্রায় ৫ কিলোমিটার সড়ক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (খ) ইতোমধ্যে গঠিত পরিদর্শন কমিটি দ্রুত সরেজমিন পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পেশ করবে।</p> | <p>৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ৩.৯ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যাটিং ক্লাব পয়েন্টে আন্ডারপাস নির্মাণ মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩০/৬/১৯) | প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। আন্ডারপাস উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। | (ক) প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) আন্ডারপাস উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং যুগ্ম প্রধান |
| ৩.১০ রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ মেয়াদ: (১/৭/১৮- ৩১/১২/২০) | ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত নিশ্চিত করতে হবে। | ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৩.১১ ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩১/১২/১৯) | ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত সংশোধন করার জন্য ডিপিইসি সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত নিশ্চিত করতে হবে; (খ) ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হলে দ্রুত ডিপিইসি সভা আহ্বান করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও যুগ্মপ্রধান |
| ৩.১২ মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়ক পুনঃনির্মাণ ২য় পর্যায় মেয়াদ: (১/১২/১৮- ৩১/১২/২১) | ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণপূর্বক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণপূর্বক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৪.০ নতুন অননুমোদিত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প | | | |
| ৪.১ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (২৩ কিলোমিটার) প্রশস্তকরণ ও ৬ কিলোমিটার পুনঃনির্মাণ | পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন সংগ্রহ করে দ্রুত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সড়কটি ৪ লেনে উন্নীত করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে ডিপিপি পুনর্গঠনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। | (ক) ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন সংগ্রহ করে ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) সড়কটি ৪ লেনে উন্নীত করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৪.২ মেরিন ড্রাইভের ১ম ১.৭ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ফ্লাইওভার নির্মাণ | প্রক্রিয়াধীন ডিপিপির উপর পরিকল্পনা কমিশন এর মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত নেয় হয়। | প্রক্রিয়াধীন ডিপিপি এর উপর পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৪.৩ ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (কলাতলী হতে লাবনী পয়েন্ট) | পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে নতুন কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে নতুন কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৪.৫ লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ | পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। | পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও পরিকল্পনা কমিশন |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| <p>৫. বিবিধ</p> | <p>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকল প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থানের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে নির্ধারিত ছকে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। সকল প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দ্বারা বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অডিট আপত্তির জবাব প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণক সংগ্রহ করা প্রসঙ্গে নির্বাহী প্রকৌশলী, বান্দরবান সড়ক বিভাগ জানান যে, ৩টি সড়ক প্রকল্পের অর্থ চেকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কে প্রদান করা হয়। প্রদানকৃত অর্থের বিপরীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কোন বিল ভাউচার প্রদান করেন না। এতে অডিট কর্তৃপক্ষ থেকে ভ্যাট+আইটি আপত্তি উত্থাপিত হয়।</p> <p>সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি বলেন যে, সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের অডিট এর বিষয় প্রতিরক্ষা অডিট কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সওজ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> | <p>(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকল প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করতে হবে;</p> <p>(খ) কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে নির্ধারিত ছকে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;</p> <p>(গ) সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত করে পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;</p> <p>(ঘ) সকল প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে;</p> <p>(ঙ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অডিট আপত্তির জবাব প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণক সংগ্রহ করার বিষয়ে সওজ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> | <p>সওজ অধিদপ্তর ও ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড</p> |
|-----------------|--|--|--|

৬. আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৪.১৯.৩৭৫

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪২৬

০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দূ: আ: পরিচালক-৫)
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

